

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาไร่ใหญ่ ม.๗ -จากสามแยกหนองไข่นก ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม. ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๗๗๗.๖๓	๒๖,๒๒๒.๓๗	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๖	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๑,๓๘๕.๘๓	๕,๖๑๔.๑๗	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง
๓	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๘๕.๘๕	๖๑๔.๑๕	กองช่าง	-	-	/	ลดอุบัติเหตุในการสัญจร เวลากลางคืน
รวม	๓	๓๖๗,๐๐๐	๓๓๔,๕๔๙.๔๑	๓๒,๔๕๐.๕๙		-	-	๓	

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘ - เริ่มจากบ้านนาย กลม พวงปัญญา ไปนายนายบุตดี ไชยเลิศ	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน ม.๔ -จากนายนายกรุงชัย คำคุณ ไปถนนทล ๒๓๘๓	๗๕,๐๐๐	๗๓,๕๒๕.๔๕	๑,๔๗๔.๕๕	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในเขต หมู่บ้าน หมู่ ๕ จำนวน ๒ สายทาง	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๔	โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังภายในเขตหมู่ ม.๖ -จากสี่แยกนายนายจันทร์ ไชยเลิศ ไปนายนายเก่ง ผลสุข	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ม.๙ จำนวน ๒ จุด - ๑)บริเวณบ้านนายอุทัย ต้วงาม ไปบริเวณบ้าน นาย ถนอม สุดตา - ๒)บริเวณบ้านนางอัมพร วรโคตร ไปบริเวณบ้าน นาย ถนอม สุดตา	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน นาดี หมู่ ๓ -เริ่มจากบ้านนางชู ถวิล ไปเส้นข้างวัดนาดี	๒๓๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนประทาย หมู่ ๒ -บริเวณหนองคูตัดเขตตำบลนาเลิง ไปสามแยกหนองก้าม	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้านก่อฮาง หมู่ ๔ -จาก ถนน ทล.๒๓๘๓ ไป นานายสวาท ชี นทวัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน ดอนประทาย หมู่ ๒ -หน้าบ้านนางสมคิด นิยมชาติ ไปจรดถนน สายข้างหน้าโรงเรียน (หนองกำม)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หนองฮาง หมู่ ๑ -สี่แยกนายนวินัย สิ่งสิน ไปนายน กำจัด บุญเลิศ (เส้นหนองหว่า)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง				ประชาชนพึงพอใจใน การสัญจรไปมา
รวม	๑๐ โครงการ	๑,๔๔๕,๐๐๐	๑,๓๙๒,๕๒๕.๔๕	๕๒,๔๗๔.๕๕		-	-	๑๐	

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	สถานการณ์โควิด (ไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		๑	-	-	

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	/	-	-	สถานการณ์โควิด (ไม่ได้ ดำเนินการ)
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙๒๑,๑๓๐	๖๙๔,๘๓๘	๑๙๐,๒๙๒	กองการศึกษาฯ	-	-	/	เด็ก ศพด.ได้รับการ สนับสนุนครบจำนวน
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๕๘,๙๐๐	๗๒๕,๑๓๒.๘๒	๓๓,๗๖๗.๑๘	กองการศึกษาฯ	-	-	/	เด็ก ศพด./ร.ร. ในพื้นที่ ได้ อาหารเสริมนมครบถ้วน
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างภูมิปัญญา) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	/	-	-	ศพด.สร้างอาคารใหม่ จึง ไม่ได้ดำเนินการสร้างสนาม เด็กเล่นสร้างภูมิปัญญา)
๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา	๑,๑๙๗,๐๐๐	๑,๑๒๙,๖๗๔	๖๗,๓๒๖	กองการศึกษาฯ	-	-	/	เด็ก ร.ร. ในพื้นที่ ได้อาหาร ครบถ้วน
รวม	๕ โครงการ	๒,๙๗๗,๐๓๐	๒,๕๔๙,๖๔๔.๘๒	๓๙๑,๓๘๕.๑๘		๒	-	๓	

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.	๕๐,๐๐๐	๒๔,๐๑๐	๒๕,๙๙๐	สำนักปลัด	-	-	/	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ เมื่อได้รับบาดเจ็บ-ป่วยฉุกเฉินทันที
๒	โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๗๐,๐๐๐	๕๖,๖๐๐	๑๓,๔๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	ลดการแพร่ของลูกน้ำยุงลาย
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯฯ นางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนครบ
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	ประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข
รวม	๔ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐	๒๙๐,๖๑๐	๓๙,๓๙๐		-	-	๔	

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	๘,๖๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	อำเภอวังสามสีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
รวม	๒ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๔๐๐	๘,๖๐๐		-	-	๒	

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	สถานการณ์โควิด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๒	โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวตำบลหนองฮาง	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๑๒	๘๘๘	สำนักปลัด	-	-	/	สตรีในตำบลหนองฮางได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	จังหวัดไม่ขอรับการอุดหนุน
รวม	๓ โครงการ	๔๕,๐๐๐	๑๔,๑๑๒	๓๐,๘๘๘		๒	-	๑	

๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	/	อุดหนุนอำเภอม่วงสามสิบ
รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-		-	-	๑	

๒.๗ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๔,๔๐๐	๖,๕๑๗,๕๐๐	๔๘๖,๙๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ครบจำนวน
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๒๙๙,๒๐๐	๒,๐๗๑,๔๐๐	๒๒๗,๘๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ครบจำนวน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบจำนวน
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	กองทุนหลักประกัน สุขภาพได้รับงบประมาณ ครบจำนวน
รวม	๔ โครงการ	๙,๔๕๗,๖๐๐	๘,๗๖๐,๙๐๐	๗๒๖,๗๐๐		-	-	๔	

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ห้วยซึกแล่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	สถานการณ์โควิด (ไม่ได้ ดำเนินการ)
๒	โครงการปลูกป่าที่สาธารณะประโยชน์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	๔๕๐	๑๔,๕๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	บรรเทาปัญหาภัยแล้งและ อุทกภัย
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	สถานการณ์โควิด (ไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม	๓ โครงการ	๕๕,๐๐๐	๔๕๐	๔๔,๕๐๐		๒	-	๑	

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการควบคุมไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	สถานการณ์โควิด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	/	-	-	สถานการณ์โควิด (ไม่ได้ดำเนินการ)
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๙,๘๐๐	๑๙,๑๑๒	๖๘๘	สำนักปลัด	-	-	/	อุบัติเหตุทางถนนลดลง
รวม	๓ โครงการ	๕๙,๘๐๐	๑๙,๑๑๒	๔๐,๖๘๘		๒	-	๑	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมา ณอนุมัติ (บาท)	งบประมา เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๔,๕๕๖.๖๐	๙๕,๔๔๓.๔๐	สำนักปลัด	-	-	/	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวม	๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๔,๕๕๖.๖๐	๙๕,๔๔๓.๔๐		-	-	๑	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	๘,๔๐๐	๘,๐๐๐	๔๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	ห้องประชุมมีโต๊ะหมู่บูชา
รวม	๑ โครงการ	๘,๔๐๐	๘,๐๐๐	๔๐๐		-	-	๑	

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	-	/	ใช้ในการปฏิบัติงาน
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		-	-	๑	

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	กระบวนการผลิต น้ำประปาได้มาตรฐาน
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเปิล ๒ แรง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	กระบวนการผลิต น้ำประปาได้มาตรฐาน
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเปิล ๓ แรง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	กระบวนการผลิต น้ำประปาได้มาตรฐาน
รวม	๓ โครงการ	๘๗,๘๐๐	๘๗,๘๐๐	-		-	-	๓	

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจล้อวัดระยะทาง ๑๖ นิ้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	งานสำรวจได้มาตรฐาน
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-		-	-	๑	

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	กระบวนการผลิต น้ำประปาได้มาตรฐาน
รวม	๓ โครงการ	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	-		-	-	๑	

**สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕)**

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕	จำนวน	๔๐	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๕,๒๐๖,๔๓๐ บาท
ดำเนินการ	จำนวน	๓๑	โครงการ	คิดเป็น	๗๗.๕๐ % เป็นเงิน ๑๓,๖๘๗,๘๖๐.๒๘ บาท
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๙	โครงการ	คิดเป็น	๒๒.๕๐ % เป็นเงิน ๑,๕๑๘,๕๖๙.๗๒ บาท

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอุบลราชธานี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน มีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ก็ได้ดำเนินการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนลด-เพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ต้องมีการเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง หรือให้ข้อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๙๐-๖๒๙๙ ในวันและเวลาราชการ