

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี



ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑ -แยกนายไสดา โสตแก้ว ไปวัดป่าดงหนองแคน	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนมีไฟฟ้า ใช้มากขึ้น	๑๘๑,๔๓๓	๑๘,๕๖๗	กองช่าง	๑-๕ มี.ค.๖๖
๒	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่สัญจรใน เวลากลางคืนปลอดภัยและส่องสว่างมาก ขึ้น	๔๙,๗๙๗	๒๐๓	กองช่าง	๑-๕ มี.ค.๖๖
รวม	๒	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๓๑,๒๓๐	๑๘,๗๗๐	-	-

## ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่บ้าน หมู่ ๔ - จากบ้านนางหนูพุด ไชยเลิศ ไปบ้านนายคำดี ทองเกลี้ยง	๑๖๘,๘๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัยมาก ขึ้น	๑๖๑,๐๐๐	๗,๘๐๐	กองช่าง	๕ มี.ค.- ๔ เม.ย.๖๖
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.๓ -ข้างกองทุนร้านค้า ไปบ้านนายหงส์ มุคำ (สองข้างทาง)	๓๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชากรพึงพอใจ ในการสัญจรมากขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	๒๘๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๒๑ เม.ย. ๖๖
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ม.๖ -หน้าบ้านนางราณี ไชยกุล ไปบ้านนางวิไล สมหา	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชากรพึงพอใจ ในการสัญจรมากขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	๑๔๒,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.พ.-๒๑ เม.ย. ๖๖
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านหมู่ ๘ - บ้านนางหอมหวาน ประนันท์ ไป บ้านนายสมศักดิ์ เยาวศรี	๑๘๘,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชากรพึงพอใจ ในการสัญจรมากขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	๑๘๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.-๓๐ พ.ค.๖๖
๕	โครงการขุดลอกหนองปากหิน หมู่ ๒ บ้านดอนประทาย	๑๔๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนได้ใช้ น้ำเพื่อการเกษตรและทำประมงมากขึ้น	๑๓๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.-๓๐ พ.ค.๖๖
๖	โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ ๒ บ้านดอนประทาย	๑๑๖,๙๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๑๖,๙๐๐	กองช่าง	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๕ จำนวน ๒ เส้น	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๗ -จากทิศตะวันตกบ้าน ไปดงเชียงนอน	๒๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัยมาก ขึ้น	๒๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ ก.พ.-๑๕ มี.ค. ๖๖
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๙ -สามแยกนางางทองใบ สายพฤษภูมิ ไปสระใหญ่ บ้านดอน ประทาย	๑๑๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัยมาก ขึ้น	๑๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มี.ค.-๓๐ มี.ค. ๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ -สายบ้านก่อฮาง ไปห้วยพระโรจน์	๒,๙๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนพึงพอใจ ในการสัญจร สะดวกและปลอดภัยมาก ขึ้น	๒,๐๙๖,๙๙๙	๘๗๓,๐๐๑	กองช่าง	๑ ธ.ค.๕๖- ๒๘ มี.ค.๖๖
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน เหล่าบาก หมู่ ๘	๑,๕๕๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนได้ใช้ น้ำเพื่อการเกษตรมากขึ้น	๙๘๔,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐	กองช่าง	๑พ.ย.๕๖-๒๕ มี.ค. ๖๖
รวม	๑๑ โครงการ	๖,๒๐๖,๗๐๐	-	๔,๓๒๐,๙๙๙	๑,๘๘๕,๗๐๑	-	-

## ๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขต ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนมีน้ำประปาใช้ มากขึ้น	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ -๓๐ มี.ย.๖๖
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	-

## ๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

## ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลในการจัดทำและ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-

## ๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมมากขึ้น	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑๓-๑๓ มี.ค.๖๖
๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี สำหรับ ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.	๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๘๖๒,๑๒๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ หลากหลาย	๘๔๐,๕๒๘	๒๑,๕๙๒	กองการศึกษาฯ	๓๐ ต.ค.๕๖- ๓๐ ก.ย.๖๖
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๗๔,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กใน ศพด.และ โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้รับ สารอาหาร(นม)เพิ่มมากขึ้น	๖๗๔,๔๓๕	๙๙,๕๖๕	กองการศึกษาฯ	๓๐ ต.ค.๕๖- ๓๐ ก.ย.๖๖
๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล- ประถมศึกษา	๑,๒๑๓,๘๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กใน ศพด.และ โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้รับ สารอาหารครบ ๕ หมู่	๑,๒๑๓,๘๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๓๐ ต.ค.๕๖- ๓๐ ก.ย.๖๖
รวม	๕ โครงการ	๒,๙๐๘,๙๒๐	-	๒,๗๗๘,๗๖๓	๑๓๐,๑๕๗	-	-

## ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.	๒๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น	๑๓,๙๔๐	๑๒,๐๖๐	สำนักปลัด	๓๐ ต.ค.๕๖- ๓๐ ก.ย.๖๖
๒	โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๗๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนลูกน้ำยุงลายลดลง	๖๑,๕๕๐	๘,๔๕๐	สำนักปลัด	๓-๑๔ ก.ค.๖๖
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของสุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง	๒๕,๕๕๐	๑๔,๔๕๐	สำนักปลัด	๒-๑๒ พ.ค.๖๖
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของของประชาชนได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขมากขึ้น	๑๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๒๒ -๒๕ พ.ค.๖๖
รวม	๔ โครงการ	๓๑๖,๐๐๐	-	๒๘๑,๐๔๐	๓๔,๙๖๐	-	-

## ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ภายในตำบลได้รับการช่วยเหลือ	๓๐,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด	๒๕ ต.ค.๕๖- ๓๐ ก.ย.๖๖
รวม	๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	๓๐,๕๐๐	๕๐๐	-	-

## ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๙,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๒๘,๙๒๐	๘๐	สำนักปลัด	๑๒-๑๒ เม.ย.๖๖
๒	โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวตำบลหนองฮาง	๑๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของสตรีและสถาบัน ครอบครัวดีขึ้น	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๒๗-๒๗ มิ.ย.๖๖
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
รวม	๓ โครงการ	๕๔,๐๐๐	-	๔๓,๙๒๐	๑๐,๐๘๐	-	-

## ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหนองฮาง	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนหันมาเล่นกีฬา มากขึ้น	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑๗-๒๐ ก.พ.๖๖
๒	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีส่วนร่วมสืบ สานงานประเพณีมากขึ้น	๙๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัด	๑๖-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณ ที่อุดหนุน อบต.ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๓-๕ ก.ค.๖๖
รวม	๓ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๒๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-



## ๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๘๖,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือน	๖,๗๒๐,๕๐๐	๓๖๕,๕๐๐	สำนักปลัด	๑๐ ต.ค.๕๖- ๑๐ ก.ย.๖๖
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๐๖๘,๒๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้พิการได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้พิการทุกเดือน	๑,๙๘๕,๘๐๐	๘๒,๔๐๐	สำนักปลัด	๑๐ ต.ค.๕๖- ๑๐ ก.ย.๖๖
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน	๗๑,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐ ต.ค.๕๖- ๑๐ ก.ย.๖๖
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองฮาง	๗๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับการดูแล ด้านสาธารณสุข	๗๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ -๕ ต.ค. ๖๖
รวม	๔ โครงการ	๙,๓๐๘,๒๐๐	-	๘,๘๔๗,๓๐๐	๔๖๐,๙๐๐	-	-

## ๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ห้วยซึกแล่น	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
รวม	๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-

## ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

## ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๓,๓๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๙๐ ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง	๒๒,๗๓๕	๕๖๕	สำนักปลัด	๒๘ ธ.ค.๕๖- ๕ ม.ค.๖ ๑๒-๑๗ เม.ย.๖๖
๒	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่อุดหนุนศูนย์ฯ	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑๘-๒๐ ธ.ค.๖๖
รวม	๓ โครงการ	๑๓๓,๓๐๐	-	๓๒,๗๓๕	๑๐๐,๕๖๕	-	-

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

## ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๗๘,๐๐๐ (งบ อบต.)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๗๘,๐๐๐	สำนักปลัด	-
รวม	๑ โครงการ	๒๗๘,๐๐๐	-	-	๒๗๘,๐๐๐	-	-

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู	๙๙,๖๐๐ (งบ อบต.)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๙๙,๖๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑๓-๑๗ มี.ค.๖๖
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑๖๗,๔๐๐ (งบ อบต.)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง	๑๖๗,๔๐๐	-	กองการศึกษาฯ	๑๓-๑๗ มี.ค.๖๖
รวม	๒ โครงการ	๒๖๗,๐๐๐	-	๒๖๗,๐๐๐	-	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒๙,๘๐๐ (งบ อบต.)	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๘๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	๑๓-๑๗ มี.ค.๖๖
รวม	๑ โครงการ	๒๙,๘๐๐	-	๒๙,๘๐๐	๑๐๐	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/ เดือน/ปี)
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบล ๒ แรง	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบล ๒ แรง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๙-๒๓ มิ.ย.๖๖
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบล ๓ แรง	๔๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบล ๓ แรง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๙-๒๓ มิ.ย.๖๖
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๑๗,๘๐๐ (งบ อบต.)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๒๐๐	๖๐๐	กองช่าง	๑๙-๒๓ มิ.ย.๖๖
รวม	๓ โครงการ	๘๗,๘๐๐	-	๘๖,๒๐๐	๑,๖๐๐	-	-

หมายเหตุ\_ไม่ต้องนำบัญชีครุภัณฑ์ไปนำรวมกับบัญชีโครงการและกิจกรรม

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖	จำนวน	๔๑	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	๑๙,๘๗๕,๑๒๐	บาท
ดำเนินการ	จำนวน	๓๒	โครงการ	คิดเป็น % เป็นเงิน	๑๖,๖๕๙,๗๕๗	บาท
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๙	โครงการ	คิดเป็น % เป็นเงิน	๓,๒๑๕,๓๖๓	บาท

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี