

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ไตรมาสที่ ๑-๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑ -เริ่มจากนางาง สังข์ทอง ใจทน ไปวัดป่าดงหนองแคน	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๒ -จากบ้านนางสมคิด นิยมชาติ ไปหนองก้าม	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๔ -จากหนองนกรด ไปห้วยตาทุม	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๕ -เริ่มจากหนองแปลน ไปหนองแวง	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖ -เส้นหนองยางใหญ่	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๙ -เส้นทางถนนบ้าน นาห่อม ไปบ้านดอนประทาย	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๗	โครงการธนาคารขยะ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๒,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๓๒,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเหล่าบาก	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๗ -สายจากนางนน้อย จำปาเงิน ไป นานายบุญตัน แสงบุญ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๓,๘๐๐ (งบ อบต.)	๐	๓๓,๘๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๙ -จากบ้านนายพิน มุคำ ไป นานางอรณีโนรีรัตน์	ยังไม่ดำเนินการ	๙๐,๕๐๐ (งบ อบต.)	๐	๙๐,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๗ -สายจากนานายวิจิตร ทองสะอาด ไป นานางพิสมัย น้ำเงิน	ยังไม่ดำเนินการ	๒๘,๓๐๐ (งบ อบต.)	๐	๒๘,๓๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๗ -สายจากบ้านนายจันทร์ นิยมชาติ ไป นานายคำพร สืบสิงห์	ยังไม่ดำเนินการ	๒๕,๒๐๐ (งบ อบต.)	๐	๒๕,๒๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักบ้านนาดี ม.๓ -จากบ้านนางสาวพรณิภา อาสาสิงห์ ไป บ้านนาย นพรัตน์ ลูกกลม	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๓,๖๐๐ (งบ อบต.)	๐	๑๐๓,๖๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๗ -จากนานายธวัชชัย คุณคำ ไปนานายนิรันดร์ คุณาคูณ	ยังไม่ดำเนินการ	๙๔,๖๐๐ (งบ อบต.)	๐	๙๔,๖๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดสายทาง อบ.ถ ๒๒๓-๐๑๐ สายบ้านนาหอม-หนองคู หมู่ที่ ๙ บ้าน นาหอม (ต่อจากคอนกรีตเดิม) ตำบลหนองฮาง	ยังไม่ดำเนินการ	๑,๒๗๒,๗๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๐	๑,๒๗๒,๗๐๐	ต.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดสายทาง อบ.ถ ๒๒๓-๐๐๔ สายทางจากสามแยกนางนงนา กิ่งพุ่ม ไป ทางหลวงชนบท ๒๐๑๔ หมู่ที่ ๔	ระหว่างดำเนินการ	๑,๘๙๐,๐๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	กองช่าง

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๓ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๑,๐๐๐	๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่เข้มแข็ง

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๗๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ระหว่างดำเนินการ	๙๗๒,๗๐๐ (งบ อบต.)	๓๑๖,๒๒๔	๖๕๖,๔๗๖	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา	ระหว่างดำเนินการ	๑,๔๘๘,๘๐๐ (เงินอุดหนุน)	๗๘๔,๓๕๖	๗๐๔,๔๔๔	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	กอง การศึกษาฯ

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	ระหว่างดำเนินการ	๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๘,๖๐๐	๒๑,๔๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการควบคุมหนอน พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี หมู่ ๑	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการควบคุมหนอน พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี หมู่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการควบคุมหนอน พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี หมู่ ๖	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการควบคุมหนอน พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี หมู่ ๙	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๑	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๒	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๓	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๔	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๖	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๗	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๘	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลบ้านและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๙	ยังไม่ดำเนินการ	๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ วดี หมู่ ๗	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ วดี หมู่ ๘	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร หมู่ ๕	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๒	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒๐	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ ๓	ยังไม่ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ระหว่างดำเนินการ	๓๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวตำบลหนองฮาง	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	สำนักปลัด

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหนองฮาง	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก (นโยบายผู้บริหารเปลี่ยน)	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ก.พ.๖๘	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐ (งบ อบต.)	๑๒๘,๗๒๕	๒๑,๒๗๕	พ.ย.๖๗	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอม่วงสามสิบประจำปี ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐ (งบ อบต.)	๐	๓๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	กอง การศึกษาฯ

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ระหว่างดำเนินการ	๗,๓๒๓,๖๐๐ (งบ อบต.)	๒,๓๖๔,๙๐๐	๔,๙๕๘,๗๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ระหว่างดำเนินการ	๒,๐๖๔,๔๐๐ (งบ อบต.)	๖๕๒,๘๐๐	๑,๔๑๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ระหว่างดำเนินการ	๗๒,๐๐๐ (งบ อบต.)	๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘ (เหลือไตรมาส ๓-๔)	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

-

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่ กลาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๐๐๐ (งบ อบต.)	๑๑,๐๐๐	๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๗-	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑-๒ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗	จำนวน	๕๐	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของโครงการทั้งหมด
ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๘	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของโครงการทั้งหมด
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน	๓๖	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของโครงการทั้งหมด
ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒ ของโครงการทั้งหมด